



Obra
Instalações da Seção de Serviço de Envase

B.D.I.
22,23%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	38,56%	13,81%	13,81%	13,81%	20,00%
		94.851.45	36.572.42	13.102.91	13.102.91	13.102.91	18.970.29
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		65.514.56	13.102.91	13.102.91	13.102.91	13.102.91	13.102.91
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	80,00%				20,00%
		29.336.89	23.469.51				5.867.38
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		14.407.75	14.407.75				
3	INFRAESTRUTURA (SAPATAS, RADIER, FUNDAÇÕES)	100,00%	80,00%	20,00%			
		105.199.76	84.159.81	21.039.95			
4	SUPERESTRUTURA	100,00%		100,00%			
		31.028.03		31.028.03			
5	ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00%		40,00%	40,00%		20,00%
		107.300.39		42.920.16	42.920.16		21.460.08
6	COBERTURA	100,00%			80,00%	20,00%	
		109.516.43			87.613.14	21.903.29	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		80,00%	20,00%		
		1.018.04		814.43	203.61		
8	INTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00%			80,00%	20,00%	
		22.232.91			17.786.33	4.446.58	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			80,00%	20,00%	
		16.062.12			12.849.70	3.212.42	
10	COMPLEMENTARES	100,00%			40,00%	20,00%	40,00%
		11.715.27			4.686.11	2.343.05	4.686.11
11	REVESTIMENTO PARA PAREDES E PISOS	100,00%			50,00%	50,00%	
		66.064.17			33.032.09	33.032.09	
12	FORROS	100,00%				60,00%	40,00%
		35.014.59				21.008.75	14.005.84
13	PINTURA	100,00%				60,00%	40,00%
		31.100.88				18.660.53	12.440.35
14	ESQUADRIAS	100,00%				50,00%	50,00%
		46.906.00				23.453.00	23.453.00
15	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	100,00%					100,00%
		3.541.70					3.541.70
16	MOBILIÁRIO	100,00%					100,00%
		18.266.18					18.266.18
17	SERVIÇOS AUXILIARES	100,00%					100,00%
		10.245.74					10.245.74
Porcentagem			18,65%	15,03%	29,29%	19,48%	17,54%

SAMAE
CNPJ: 88.659.313/0001-05

Custo	135.139,98	108.905,48	212.194,03	141.162,62	127.069,28
Porcentagem Acumulado	18,65%	33,69%	62,98%	82,46%	100,0%
Custo Acumulado	135.139,98	244.045,46	456.239,49	597.402,11	724.471,78

Vinicius Augusto Dhamer