

| AMPLIAÇÃO E REFORMA OFICINA ELETROMECÂNICA | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
| | | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS ITENS | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | | | | % | R\$ |
| 1 | CANTEIRO DE OBRAS | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 100% | 403898,71 |
| 2 | SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES | 50% | 50% | | | | | | | | 100% | 117083,46 |
| 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | | 10% | 30% | 30% | 30% | | | | | 100% | 650710,85 |
| 4 | ALVENARIA, PAINÉIS E REVESTIMENTOS | | | | | 30% | 30% | 40% | | | 100% | 320354,07 |
| 5 | COBERTURA | | | | 30% | 30% | 40% | | | | 100% | 448395,35 |
| 6 | FORROS | | | | | | 30% | 30% | 40% | | 100% | 93806,06 |
| 7 | PINTURA | | | | | | | | 50% | 50% | 100% | 62236,28 |
| 8 | PISOS E REVESTIMENTOS DE PISOS | | | | | 20% | 30% | 30% | 20% | | 100% | 242527,28 |
| 9 | ESQUADRIAS GUARDA CORPO E CORRIMÃO | | | | | | | 30% | 70% | | 100% | 256687,59 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | 30% | 30% | 40% | | 100% | 52208,51 |
| 11 | LOUÇAS E METAIS | | | | | | | | | 100% | 100% | 36486,23 |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | 30% | 30% | 40% | 100% | 133386,89 |
| 13 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | 10% | | | | 20% | 70% | | | 100% | 11691,21 |
| 14 | PONTE ROLANTE | | | | | | | | 30% | 70% | 100% | 576391,14 |
| PARCELAS MENSAIS EM R\$ | | 139.321,47 | 165.171,81 | 235.603,13 | 370.121,73 | 514.733,41 | 434.755,03 | 410.300,25 | 571.034,02 | 564.822,80 | 100% | 3.405.863,63 |
| PARCELAS ACUMULADAS EM R\$ | | 139.321,47 | 304.493,28 | 540.096,41 | 910.218,14 | 1.424.951,54 | 1.859.706,57 | 2.270.006,82 | 2.841.040,84 | 3.405.863,63 | | |

Obs. Sugestão de cronograma físico-financeiro para fins de licitação.

Caxias do Sul, abril de 2024.